

carso

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION M.R.



Construcción

Avance a la Fecha:

- ❖ Terracerías: 96% de avance y de acuerdo al programa.
- ❖ Obras de Drenaje: 99% de avance, de acuerdo al programa.
- ❖ Pasos por debajo de la vía: 97% de avance, de acuerdo al programa.
- ❖ Puentes y Viaductos: 82% de avance, de acuerdo al programa.
- ❖ Construcción de vía: Zona Norte Terminada, Zona Sur en Proceso de acuerdo al programa.

Recursos en Obra:

- ❖ 1,654 Máquinas.
- ❖ 6,179 Trabajadores.



Avance a la Fecha: Estaciones y Paraderos

- ❖ Estación Edzná: 58%, avance de acuerdo al programa.
- ❖ Paradero Carrillo Puerto: 69% avance de acuerdo al programa.
- ❖ Paradero Tenabo: 45% avance de acuerdo al Programa.
- ❖ Paradero Hecelchakán: 61%, avance de acuerdo al programa.
- ❖ Base de Mantenimiento: 56%, avance de acuerdo al Programa.

