

El consorcio del tramo 3, formado por :



Informa los **avances** que se tienen actualmente:

- En el tramo de **Calkiní a Izamal** el **terraplén** que consta de un **volumen** de mas de **4,000,000 m3** está **terminado al 100 %**.
- Las **terracerías** que comprenden una **longitud de 160 Km.** están **terminadas** en su totalidad.
- Las **69 obras** de drenaje que se construyeron en el tramo están **terminadas**.
- Los **33 pasos vehiculares** que se encuentran en el tramo, tienen un **80 % de avance**.



- En el tramo 3 se construyen **78 pasos generales** para comunicación entre las localidades, éstos tienen un **98 % de avance**.
- El **viaducto** que se construye en la **carretera Mérida-Campeche** se encuentra a un **95 % de avance**.
- Los dos **viaductos** que se encuentran en Contorno Mérida están al **70 % de avance**.
- Actualmente se tienen **114 km de balasto colocados**.
- En la obra ya se han instalado más de **108 Km de durmientes**.
- Se tienen tendidos más de **100 Km de vía**, con **80 Km de riel soldado**.
- En cuanto a **canalizaciones** para instalación de **fibra óptica** se tienen **instalados 120 Km**. de ductos, siendo la cantidad ya terminada con registros superior a 80 Km.



- Actualmente se tienen fabricados 270,000 durmientes.
- En la obra se tienen suministrados más 390,000 m³ de balasto y el 90 % de la producción está concluida.
- Se tienen suministrados más del 50 % de postes para la instalación de catenaria.
- Actualmente se tienen en obra 244 km. de cable para electrificación de la catenaria.
- El sistema de fijación de los rieles está suministrado en obra al 85 % del total.
- Las estaciones y paraderos en el tramo 3 avanzan conforme el cronograma.
- La base de mantenimiento continúa de acuerdo con el programa de obra.

